

令和3年度 最終処分場維持管理状況

設 置 主 体 名	西いぶり広域連合						
施 設 名	西いぶり広域連合最終処分場		浸 出 水	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋 立 面 積	78,000	m ²		汚水処理能力		100	m ³ /日
埋 立 地 容 量	1,300,000	m ³		汚水調整池容量		4,500	m ³
計画処理区内人口	128,513	人	処理設備	目 標	BOD	30	mg/l
計画収集人口	128,513	人		水 質	SS	70	mg/l

(1) 処分実績表

埋立量	区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
	可燃ごみ		28	62	260	275	160	111	71	28	10	15	0	5	1,025
	不燃・粗大ごみ		18	38	91	34	30	39	39	66	30	53	39	76	553
	脱塩残渣		91	165	96	156	115	103	151	93	143	113	80	120	1,426
	処理不適物		2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	1	3	28
	小 計		139	266	450	468	308	255	264	189	185	183	120	204	3,032
	し 渣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	(t)	139	266	450	468	308	255	264	189	185	183	120	204	3,032
		(m³)	118	232	491	511	323	254	235	155	140	142	87	152	2,840
	覆土量	(t)	21	23	23	24	22	21	21	22	22	13	12	22	246
(m³)		13	14	14	15	14	13	13	14	14	8	8	14	154	
総埋め立て量		(m³)	131	246	505	526	337	267	248	169	154	150	95	166	2,994
推定残余容量 (千m³)			964.7	964.4	963.9	963.4	963.1	962.8	962.5	962.4	962.2	962.1	962.0	961.8	961.8
処理水量 (m³／日)	浸出液	平 均	134	159	159	158	158	154	151	153	140	140	147	126	148
		最 大	152	170	165	176	176	181	175	158	147	165	170	137	181
	最 小	99	146	153	133	133	139	133	149	127	122	133	113	99	

(2) 施設の状況

[illegible]