

令和4年度 最終処分場維持管理状況

設 置 主 体 名	西いぶり広域連合						
施 設 名	西いぶり広域連合最終処分場		浸 出 水	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋 立 面 積	78,000 m ²			汚水処理能力		100 m ³ /日	
埋 立 地 容 量	1,300,000 m ³			汚水調整池容量		4,500 m ³	
計画処理区内人口	125,954 人		処理設備	目標	BOD	30	mg/l
計画収集人口	125,954 人			水質	SS	70	mg/l

(1) 処分実績表

ごみ埋立量	区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
	可燃ごみ		10	49	222	377	155	122	76	35	7	6	12	7	1,077
	不燃・粗大ごみ		49	314	81	99	53	45	33	25	44	44	36	154	977
	脱塩残渣		95	138	138	133	122	110	158	81	156	111	84	143	1,468
	処理不適物		2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	23
	小 計		156	502	443	612	331	279	270	143	209	162	132	305	3,545
	し 渣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計		(t)	156	502	443	612	331	279	270	143	209	162	132	305
(m³)			120	402	460	680	337	279	242	126	155	121	104	229	3,255
覆土量		(t)	15	20	22	21	23	17	21	19	21	13	15	22	229
		(m³)	9	13	14	13	14	11	13	12	13	8	9	14	143
総埋め立て量		(m³)	129	415	474	693	351	290	255	138	168	129	113	243	3,398
推定残余容量 (千m³)			961.7	961.3	960.8	960.1	959.7	959.5	595.2	959.1	958.9	958.8	958.7	958.4	595.2
処理水量 (m³／日)	浸出液	平 均	90	121	146	146	116	97	120	159	168	143	111	65	124
		最 大	112	168	166	165	145	129	166	178	198	153	135	90	198
		最 小	35	72	128	120	99	80	0	136	142	130	37	44	0

(2) 施設の状況

[illegible]