

令和7年度 最終処分場維持管理状況

設 置 主 体 名	西いぶり広域連合						
施 設 名	西いぶり広域連合最終処分場		浸 出 水	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋 立 面 積	78,000	m ²		汚水処理能力		100	m ³ /日
埋 立 地 容 量	1,300,000	m ³		汚水調整池容量		4,500	m ³
計画処理区内人口	120,935	人	処理設備	目標	BOD	30	mg/l
計画収集人口	120,935	人		水質	SS	70	mg/l

(1) 処分実績表

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計	
ご み 埋 立 量	可燃ごみ	8	11	1	1	0	0	0	10	1	0	1	12	45	
	不燃・粗大ごみ	70	15	64	28	21	15	29	16	12	5	32	18	325	
	焼却灰	478	355	489	307	398	313	404	434	239	426	235	329	4,408	
	脱塩残渣	141	96	162	100	146	117	135	151	85	154	88	131	1,506	
	処理不適物	5	5	5	4	5	4	6	2	3	1	2	3	44	
	小 計	702	482	721	439	571	449	574	613	340	586	358	493	6,327	
	し 渣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		(t)	702	482	721	439	571	449	574	613	340	586	358	493
		(m³)	686	480	704	432	563	444	572	613	340	586	358	493	6,271
覆土量		(t)	22	22	21	22	21	22	23	20	21	17	15	22	248
		(m³)	14	14	13	14	13	14	14	13	13	11	9	14	156
総埋め立て量		(m³)	700	494	717	446	576	458	586	626	353	597	367	507	6,427
推定残余容量 (千m³)			948.3	947.8	947.1	946.7	946.1	945.6	945.0	944.4	944.1	943.5	943.1	942.6	942.6
浸出液	平 均		74	46	155	139	120	104	140	141	155	116	91	108	116
処理水量	最 大		90	138	178	158	181	117	164	199	182.5	179	208	156	208
(m³／日)	最 小		58	23	138	127	94	96	131	107	131	9.5	70	30	10

(2) 施設の状況

[illegible]