

令和6年度 最終処分場維持管理状況

設 置 主 体 名	西いぶり広域連合						
施 設 名	西いぶり広域連合最終処分場		浸 出 水	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋 立 面 積	78,000 m ²			汚水処理能力		100 m ³ /日	
埋 立 地 容 量	1,300,000 m ³			汚水調整池容量		4,500 m ³	
計画処理区内人口	120,935 人		処理設備	目標	BOD	30	mg/l
計画収集人口	120,935 人			水質	SS	70	mg/l

(1) 処分実績表

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
ご み 埋 立 量	可燃ごみ	20	95	189	198	170	92	23	1					788
	不燃・粗大ごみ	14	53	83	24	28	18	29	30					279
		焼却灰			31	251	244	400	557	319				
	脱塩残渣	133	108	91	51	132	114	147	115					891
	処理不適物	2	3	3	5	7	7	6	5					38
	小 計	169	259	397	529	581	631	762	470	-	-	-	-	3,798
	し 渣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	(t)	169	259	397	529	581	631	762	470	-	-	-	-
(m³)		134	248	431	575	513	492	533	323	-	-	-	-	3,249
覆土量	(t)	21	23	20	23	22	23	23	21					176
	(m³)	13	14	13	14	14	14	14	13					109
総埋め立て量		(m³)	147	262	444	589	527	506	547	336				3,358
推定残余容量 (千m³)			955.2	954.9	954.5	953.9	953.3	952.8	952.3	952.0				952.0
浸出液	平 均		127	148	145	131	110	113	123	122				127
処理水量 (m³／日)	最 大		149	173	174	162	153	149	156	146				174
	最 小		95	115	131	79	91	91	103	99				79

(2) 施設の状況

[illegible]