

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成16年度】

重要度	件名	期間	工事・修繕内容	発生原因	期間内対応	その他
	定期点検整備	4/1～4/15 15日間	2系機器の平成15年度下期点検整備 ・熱分解ドラム内ノ加熱管 99本 108本ニ増強 ・高温空気加熱器ノ加熱管一部取替え			
レベル (2)	緊急停止	6/15 1日間		落雷による北電幹線の停電	1系・2系停止 それぞれ1日間	燃烧・溶融炉が運転されるまでげんき館ペトルに蒸気送れなく、シャワー終日利用できず。
	2系整備工事	7/1～7/8 8日間	・2系高温空気加熱器の点検及び破損加熱管の補修	高温による加熱管破損	1系のみ運転	
レベル (3)	1系炉内清掃	7/22～7/29 8日間	・1系高温空気過熱器底部の灰清掃及び点検	高温空気加熱器下部への灰の堆積のため、流路が狭くなったことによる圧力損失の上昇	2系のみ運転	
	定期点検整備	9/18～10/6	・1系機器のH16年度上記点検整備(9/18～9/29)12日間 ・2系機器のH16年度上記点検整備(9/25～10/6)12日間 ・共通系機器のH16年度点検整備(9/24～9/30)7日間			
レベル (3)	1系炉内清掃	11/15～11/17 3日間	・1系高温空気加熱器底部の灰清掃	高温空気加熱器下部への灰の堆積のため、流路が狭くなったことによる圧力損失の上昇	2系のみ運転	
レベル (3)	2系炉内清掃	11/22～11/24 3日間	・2系高温空気加熱器底部の灰清掃	高温空気加熱器下部への灰の堆積のため、流路が狭くなったことによる圧力損失の上昇	1系のみ運転	
	定期点検整備	12/1～12/16 16日間	・1系機器のH16年度下期点検整備			
レベル (4)	2系ワイヤー塊除去	12/24～12/25 2日間	・2系熱分解ドラム内のワイヤーの塊取り出し作業	2系に熱分解ドラム内のワイヤー塊の詰まり		
	定期点検整備	1/31～2/12 13日間	・2系機器のH16年度下期点検整備			
レベル (3)	1系炉内清掃	2/28～3/5 6日間	・1系高温空気過熱器底部の灰清掃	高温空気加熱器下部への灰の堆積のため、流路が狭くなったことによる圧力損失の上昇	2系のみ運転	
レベル (3)	設備・機器トラブルによる停止	3/29 1日間		計装用空気圧縮機の故障による蒸気タービン停止	1系・2系停止 それぞれ1日間	燃烧・溶融炉が運転されるまでげんき館ペトルに蒸気送れなく、3時間程度シャワー利用できず。