平成23年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合	技術管理者名			加納　正敏
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式
埋立面積	78,000　m^2		汚水処理能力		100　m^3/日
埋立地容量	1,300,000　m^3		汚水調整池容量		4,500　m^3
計画処理区内人口	147,087　人		目標	BOD	30　mg/l
計画収集人口	147,087　人		水質	SS	70　mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		2	45	197	258	213	108	29	24	6	2	1	1	886
	不燃ごみ		89	127	118	151	186	123	142	507	60	222	35	31	1,791
	粗大ごみ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脱塩残渣		80	152	104	106	135	78	138	78	115	107	79	125	1,297
	処理不適物		3	3	6	3	6	3	6	0	3	3	3	2	41
	小　計		174	327	425	518	540	312	315	609	184	334	118	159	4,015
	し　査		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		(t)	174	327	425	518	540	312	315	609	184	334	118	159	4,015
		(m^3)	129	267	433	540	528	296	249	469	137	248	86	115	3,497
覆土量		(t)	33	36	31	36	168	149	115	561	91	180	37	40	1,477
		(m^3)	21	23	19	23	105	93	72	351	57	113	23	25	925
総埋め立て量		(m^3)	150	290	452	563	633	389	321	820	194	361	109	140	4,422
残余容量		（千m^3）	1,003.8	1,003.5	1,003.0	1,002.5	1,001.9	1,001.5	1,001.1	1,000.3	1,000.1	999.8	999.7	999.5	
浸出液処理水量（m^3）	平　均		106	103	107	113	103	104	109	123	119	90	80	170	111
	最　大		107	106	113	124	135	107	120	124	124	106	87	176	176
	最　小		104	100	98	104	83	100	91	118	103	84	76	159	76

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
害虫等の発生状況	(無)・有	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
覆土の状況	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
ごみの飛散、流出	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
浸出水の内部貯留	(無)・有	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
法面、擁壁等の崩壊	(無)・有	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	