平成25年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合					
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋立面積	78,000 m^2		汚水処理能力		100	m^3/日
埋立地容量	1,300,000 m^3		汚水調整池容量		4,500	m^3
計画処理区内人口	145,196 人		目標水質	BOD	30	mg/l
計画収集人口	145,196 人			SS	70	mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		2	28	180	258	168	141	63	38	29	0	0	0	907
	不燃・粗大ごみ		39	57	91	70	8	22	45	67	37	25	39	20	520
	脱塩残渣		83	156	98	173	128	144	130	107	142	136	84	153	1,534
	処理不適物		3	5	2	3	5	3	2	5	3	3	0	2	36
	小計		127	246	371	504	309	310	240	217	211	164	123	175	2,997
	し査		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		(t)	127	246	371	504	309	310	240	217	211	164	123	175	2,997
		(m^3)	93	195	382	528	327	313	213	181	170	118	89	125	2,734
覆土量		(t)	22	23	22	25	22	21	23	20	20	20	18	20	256
		(m^3)	14	14	14	16	14	13	14	13	13	13	11	13	162
総埋め立て量		(m^3)	107	209	396	544	341	326	227	194	183	131	100	138	2,896
推定残余容量（千m^3）			996.3	996.1	995.7	995.1	994.8	994.5	994.2	994.1	993.9	993.7	993.6	993.5	993.5
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		107	212	101	83	49	30	28	53	46	38	34	34	71
	最大		110	246	107	93	82	41	37	65	56	48	38	37	246
	最小		102	190	92	55	21	9	0	34	36	32	31	31	0

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	