平成26年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合					
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋立面積	78,000 m^2		汚水処理能力		100	m^3/日
埋立地容量	1,300,000 m^3		汚水調整池容量		4,500	m^3
計画処理区内人口	145,196 人		目標水質	BOD	30	mg/l
計画収集人口	145,196 人			SS	70	mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		1	29	199	229	187	158	82	23	0	0	0	0	908
	不燃・粗大ごみ		50	65	157	63	32	30	37	24	43	45	41	70	657
	脱塩残渣		87	202	120	154	138	104	195	88	141	110	126	153	1,618
	処理不適物		5	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	32
	小計		143	299	478	448	359	295	316	137	187	158	169	226	3,215
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計	(t)	143	299	478	448	359	295	316	137	187	158	169	226	3,215
		(m^3)	105	234	474	468	377	313	279	113	135	115	122	164	2,899
覆土量		(t)	22	22	21	23	21	22	23	20	23	20	19	25	261
		(m^3)	14	14	13	14	13	14	14	13	14	13	12	16	164
総埋め立て量		(m^3)	119	248	487	482	390	327	293	126	149	128	134	180	3,063
推定残余容量（千m^3）			993.4	993.1	992.6	992.2	991.8	991.4	991.2	991.0	990.9	990.8	990.6	990.4	990.4
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		36	45	92	100	100	99	95	103	99	98	82	97	87
	最大		43	101	122	112	109	108	102	117	115	104	102	106	122
	最小		32	21	51	93	97	89	87	83	95	76	75	76	21

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	