平成28年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合				
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式
埋立面積	78,000　m^2		汚水処理能力		100　m^3/日
埋立地容量	1,300,000　m^3		汚水調整池容量		4,500　m^3
計画処理区内人口	145,196　人		目標水質	BOD	30　mg/l
計画収集人口	145,196　人			SS	70　mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		1	44	257	304	192	167	101	12	1	0	0	0	1,078
	不燃・粗大ごみ		40	51	72	66	66	255	166	122	113	9	45	72	1,077
	脱塩残渣		103	165	149	148	126	125	177	94	177	129	90	162	1,646
	処理不適物		3	2	3	2	2	2	2	5	2	2	2	2	30
	小計		146	262	482	521	387	548	446	233	292	141	137	236	3,831
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		(t)	146	262	482	521	387	548	446	233	292	141	137	236	3,831
		(m^3)	106	216	511	568	401	506	389	178	214	100	99	171	3,459
覆土量		(t)	45	87	94	80	60	150	150	74	64	37	36	64	941
		(m^3)	28	54	59	50	38	94	94	46	40	23	23	40	589
総埋め立て量		(m^3)	134	270	570	618	439	600	483	224	254	123	122	211	4,048
推定残余容量		(千m^3)	985.3	985.0	984.5	983.8	983.4	982.8	982.3	982.1	981.8	981.7	981.6	981.4	981.4
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		109	112	108	98	98	101	96	99	93	103	98	97	101
	最大		112	114	115	111	117	106	100	109	99	114	107	110	117
	最小		90	105	89	68	82	92	75	92	88	87	82	79	68

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	