平成29年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合				
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式
埋立面積	78,000　m^2		汚水処理能力		100　m^3/日
埋立地容量	1,300,000　m^3		汚水調整池容量		4,500　m^3
計画処理区内人口	145,196　人		目標水質	BOD	30　mg/l
計画収集人口	145,196　人			SS	70　mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		1	74	245	246	181	120	90	19	0	0	0	0	977
	不燃・粗大ごみ		101	62	55	91	48	102	802	364	217	35	960	65	2,901
	脱塩残渣		105	173	144	156	148	128	183	101	137	133	85	159	1,653
	処理不適物		3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	27
	小計		209	311	446	495	380	352	1,077	487	357	171	1,047	227	5,558
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		(t)	209	311	446	495	380	352	1,077	487	357	171	1,047	227	5,558
		(m^3)	154	273	476	513	389	333	855	373	263	123	782	164	4,698
覆土量		(t)	65	79	81	93	75	60	128	66	63	36	32	36	814
		(m^3)	41	49	51	58	47	38	80	41	39	23	20	23	510
総埋め立て量		(m^3)	195	322	527	571	436	371	935	414	302	146	802	187	5,208
推定残余容量		(千m^3)	981.2	980.9	980.3	979.8	979.3	979.0	978.0	977.6	977.3	977.2	976.4	976.2	976.2
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		97	105	97	103	96	81	60	30	27	19	21	20	67
	最大		109	112	109	110	104	103	73	48	33	30	28	27	112
	最小		91	99	90	92	87	58	49	19	21	13	15	15	13

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	