令和元年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合					
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋立面積	78,000 m^2		汚水処理能力		100	m^3/日
埋立地容量	1,300,000 m^3		汚水調整池容量		4,500	m^3
計画処理区内人口	132,826 人		目標水質	BOD	30	mg/l
計画収集人口	132,826 人			SS	70	mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		1	60	152	301	133	97	98	16	3	6	0	1	868
	不燃・粗大ごみ		101	113	783	515	53	64	68	21	40	63	53	87	1,960
	脱塩残渣		103	168	119	160	142	115	164	71	146	118	91	164	1,561
	処理不適物		2	2	2	3	4	2	4	3	2	2	3	2	30
	小計		207	344	1,055	979	332	278	334	110	191	189	147	254	4,419
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計	(t)	207	344	1,055	979	332	278	334	110	191	189	147	254	4,419
		(m^3)	152	288	878	909	324	263	303	91	140	141	107	185	3,781
覆土量		(t)	30	38	40	45	36	31	41	23	20	25	20	22	371
		(m^3)	19	24	25	28	23	19	26	14	13	16	13	14	234
総埋め立て量		(m^3)	171	312	903	937	347	282	329	105	153	157	120	199	4,015
推定残余容量		(千m^3)	972.0	971.7	970.8	969.9	969.5	969.2	968.9	968.8	968.7	968.5	968.4	968.2	968.2
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		85	89	84	100	125	146	139	114	104	104	101	103	108
	最大		90	93	90	107	154	163	151	140	107	126	114	118	163
	最小		78	82	74	85	93	133	98	91	97	96	82	82	74

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	