令和5年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合					
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋立面積	78,000　m^2		汚水処理能力		100	m^3/日
埋立地容量	1,300,000　m^3		汚水調整池容量		4,500	m^3
計画処理区内人口	123,638　人		目標水質	BOD	30	mg/l
計画収集人口	123,638　人			SS	70	mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		3	78	219	210	164	279	153	51	20	6	0	10	1,194
	不燃・粗大ごみ		58	45	27	44	28	18	21	45	109	33	48	21	498
	脱塩残渣		91	144	121	125	112	101	134	85	119	88	92	118	1,330
	処理不適物		2	3	2	2	3	2	2	2	4	1	1	3	27
	小計		155	270	369	382	307	400	310	183	252	128	141	152	3,048
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		(t)	155	270	369	382	307	400	310	183	252	128	141	152	3,048
		(m^3)	115	244	404	407	325	489	319	165	197	97	103	116	2,981
覆土量		(t)	20	22	22	21	23	21	22	22	11	0	0	0	184
		(m^3)	13	14	14	13	14	13	14	14	7	0	0	0	116
総埋め立て量		(m^3)	128	258	418	420	339	502	333	179	204	97	103	116	3,097
推定残余容量		(千m^3)	958.3	958.0	957.6	957.2	956.8	956.3	956.0	955.8	955.6	955.5	955.4	955.3	955.3
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		34	149	144	130	143	132	86	64	59	51	140	122	104
	最大		45	155	173	162	174	163	111	69	70	62	164	134	174
	最小		23	137	124	105	132	110	55	53	42	33	80	103	23

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	