平成30年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合					
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式	
埋立面積	78,000 m^2		汚水処理能力		100	m^3/日
埋立地容量	1,300,000 m^3		汚水調整池容量		4,500	m^3
計画処理区内人口	135,088 人		目標水質	BOD	30	mg/l
計画収集人口	135,088 人			SS	70	mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		2	68	209	255	248	144	89	14	1	0	0	13	1,045
	不燃・粗大ごみ		97	124	610	141	25	65	89	54	44	8	75	74	1,405
	脱塩残渣		108	169	131	163	149	121	205	106	153	131	91	158	1,685
	処理不適物		2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	1	26
	小計		209	364	952	561	424	333	386	176	200	141	168	247	4,161
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		(t)	209	364	952	561	424	333	386	176	200	141	168	247	4,161
		(m^3)	154	308	835	568	462	332	336	137	144	101	121	188	3,686
覆土量		(t)	45	55	62	64	45	43	48	40	31	19	19	33	504
		(m^3)	28	34	39	40	28	27	30	25	19	12	12	21	315
総埋め立て量		(m^3)	182	342	874	608	490	359	366	162	163	113	133	209	4,001
推定残余容量		(千m^3)	976.0	975.7	974.8	974.2	973.7	973.3	973.0	972.8	972.6	972.5	972.4	972.2	972.2
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		23	20	10	79	88	93	102	103	110	122	96	96	78
	最大		38	23	19	116	105	105	107	109	189	193	104	102	193
	最小		11	15	3	3	9	0	94	97	59	90	84	88	0

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	