平成27年度　最終処分場維持管理状況

設置主体名	西いぶり広域連合				
施設名	西いぶり広域連合最終処分場	浸出水処理設備	汚水処理方式		生物処理＋凝集沈殿方式
埋立面積	78,000　m^2		汚水処理能力		100　m^3/日
埋立地容量	1,300,000　m^3		汚水調整池容量		4,500　m^3
計画処理区内人口	145,196　人		目標水質	BOD	30　mg/l
計画収集人口	145,196　人			SS	70　mg/l

（1） 処分実績表

	区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ埋立量	可燃ごみ		0	41	189	274	131	153	88	5	5	0	0	0	886
	不燃・粗大ごみ		31	21	714	42	109	24	49	217	499	63	296	554	2,619
	脱塩残渣		99	206	112	147	139	136	158	86	157	133	92	168	1,633
	処理不適物		3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	31
	小計		133	271	1,018	465	381	316	297	311	664	199	390	724	5,169
	し渣		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計	(t)	133	271	1,018	465	381	316	297	311	664	199	390	724	5,169
		(m^3)	96	221	874	509	359	324	270	233	494	144	289	537	4,350
覆土量		(t)	22	21	22	23	21	36	22	31	186	46	218	396	1,044
		(m^3)	14	13	14	14	13	23	14	19	116	29	136	248	653
総埋め立て量		(m^3)	110	234	888	523	372	347	284	252	610	173	425	785	5,003
推定残余容量		(千m^3)	990.3	990.1	989.2	988.7	988.3	988.0	987.7	987.4	986.8	986.6	986.2	985.4	985.4
浸出液処理水量（m^3／日）	平均		101	103	102	104	100	104	100	102	102	100	101	100	102
	最大		106	106	105	106	106	110	102	107	106	104	107	110	110
	最小		93	96	96	97	93	101	95	95	70	94	99	19	19

（２）施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	
遮水工等の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	
浸出液処理設備の状況	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	